

Տեղեկատվություն միջազգային և տեղական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզի 2014-2017 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2014թ. տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ առ 01.01.2015թ.

(հազ. դրամ)

| Հ/Հ | Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը | 2014թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄՁԾ-ի | 2014թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված կարիքների արժեքը /հազ. դրամ/ | Փաստացի ֆինանսավորման և չափը 01.01.2015թ. ոռոությամբ | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Տարբերությունը /5-4/ | Ծանոթություն /աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ/ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ՓՄՁ և մասնավոր հատված | | | | | | | |
| 1 | ՓՀԷԿ-երի կառուցում և շահագործում | 0.0 | 500000.0 | 3100000.0 | Մասնավոր ներդրողներ | 2600000.0 | ավարտված է |
| 2 | Փոքր ու միջին բիզնեսի և գյուղատնտեսության զարգացման վարկային ծրագրեր | 0.0 | 6340000.0 | 8900000.0 | Միջազգային կազմակերպություններ և բանկեր | 2560000.0 | ավարտված է |
| 3 | Աջակցություն ընտրված տնտեսության ճյուղերի արտադրողներին | 0.0 | 18422.3 | 18511.2 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 89.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| | Ընդամենը | 0.0 | 6858422.3 | 12018511.2 | | 5160089.0 | |
| 2. Սոցիալական ոլորտներ | | 1166000.0 | 1793664.9 | 3676753.2 | | 1883088.3 | |
| 2.1 Կրթություն | | 0.0 | 149024.8 | 1103985.8 | | 954961.0 | |
| 2.1.1 | Կրթական օբյեկտների կառուցում ընդամենը, այդ թվում՝ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | |
| 2.1.2 | Կրթական համակարգի օբյեկտների նորոգում և վերազինում ընդամենը, այդ թվում՝ | 0.0 | 149024.8 | 1103985.8 | | 954961.0 | |
| 2.1.2.7 | ք. Կապանի թիվ 10 դպրոցի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 4162.9 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 4162.9 | Ավարտված է |
| 2.1.2.8 | ք. Կապանի թիվ 13 դպրոցի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 2911.4 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 2911.4 | Ավարտված է |
| 2.1.2.9 | ք. Գորիսի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում | 0.0 | 0.0 | 9679.8 | Պետական բույժ | 9679.8 | Ավարտված է |
| 2.1.2.18 | ք. Ագարակի դպրոցի նորոգում | 0.0 | 0.0 | 7800.0 | <<ՀՊՄԿ>> ՓԲԸ | 7800.0 | Ավարտված է |
| 2.1.2.23 | Եղեգ գյուղի դպրոցի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 513.0 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 513.0 | Ավարտված է |
| | Սյունիք գյուղի դպրոցի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 781.8 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 781.8 | Ավարտված է |
| 2.1.2.44 | <<Գորայքի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգում | 0.0 | 34004.8 | 34004.8 | ՀՍՆՀ | 0.0 | Ավարտված է |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 2.1.2.45 | Ֆինանսական օգնություն մարզի կրթական կազմակերպություններին | 0.0 | 0.0 | 667446.0 | <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ | 667446.0 | Աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.1.2.46 | Կրթական ծրագրերի իրականացումն ղարոցներում և նախակրթարաններում, գույքի ձեռքբերում, նախակրթարաններում վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 0.0 | 0.0 | 35217.7 | <<Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան>> ՓԲԸ | 35217.7 | Աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.1.2.47 | ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղում մոբայլ լուծումների լաբորատորիայի հիմնում | 0.0 | 41000.0 | 39808.7 | <Քրոնիմետ> ԲՀ | -1191.3 | Ավարտված է |
| 2.1.2.48 | Կրթական ծրագրերի իրականացում /նախադպրոցական կրթության մակարդակի բարձրացում-Աշտուվան, Շինուհատ, Հասիձոր/ Աջակցություն մարզի | 0.0 | 0.0 | 12667.0 | Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ | 12667.0 | Ավարտված է |
| 2.1.2.49 | նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններին մասնագիտական դասընթացների և հոսթոթաքությունների միջոցով | 0.0 | 55622.0 | 56213.6 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 591.6 | Ավարտված է |
| 2.1.2.50 | Գույքի և սարքավորումների տրամադրում մարզի նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններին | 0.0 | 0.0 | 28030.0 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 28030.0 | Ավարտված է |
| 2.1.2.51 | Մարզի նախադպրոցական և դպրոցական հաստատությունների մասնակի վեճանոտումներ | 0.0 | 0.0 | 24775.0 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 24775.0 | Ավարտված է |
| 2.1.2.52 | Հալիձորի դպրոցի հիմնանորոգում | 0.0 | 0.0 | 107350.3 | ՀՍՆՀ, <<Տարթևի վերածնունդ>> /47.5%/ | 107350.3 | Աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.1.2.53 | Հալիձորի դպրոցի տանիքի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 51834.8 | <<Իստեյթ մենեջմենթ ընդ Քամինի>> ՓԲԸ | 51834.8 | ավարտված է |
| 2.1.3 | Կրթական ծրագրերի իրականացում | 0.0 | 18398.0 | 20789.0 | Համայնքային բյուջե | 2391.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.2 Մշակույթ և սպորտ | | 0.0 | 137809.3 | 962119.2 | | 824309.9 | |
| 2.2.2 | Կապանի <Մշակույթի կենտրոն> ՀՈԱԿ մասնաշենքի վերակառուցում | 0.0 | 0.0 | 70,500.0 | <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ | 70500 | Աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.2.3 | Գեղանուշ համայնքի ակումբի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 7,295.8 | <<Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան>> ՓԲԸ | 7295.8 | Ավարտված է |
| 2.2.4 | Անտառաշատ համայնքի հանդիսությունների սրահի բարեկարգում | 0.0 | 0.0 | 991.7 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 991.7 | Ավարտված է |
| 2.2.5 | Սալվարդ համայնքի հանդիսությունների սրահի բարեկարգում | 0.0 | 0.0 | 895.2 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 895.2 | Ավարտված է |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.6 | Գորայք համայնքի գրադարանի տանիօցի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 1,687.7 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 1687.7 | Ավարտված է |
| | Ազարակի արվեստի դպրոցի հիմնանորոգում | 0.0 | 90199.8 | 85000.0 | Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ | -5199.8 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.2.18 | Մարզական և մշակութային միջոցառումների իրականացում | 0.0 | 0.0 | 686646.0 | <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ | 686646 | ավարտված է |
| 2.2.19 | Մշակութային միջոցառումների իրականացում, սարքավորումների ձեռքբերում | 0.0 | 0.0 | 639.0 | <<Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան>> ՓԲԸ | 639 | ավարտված է |
| | Մշակույթի տների վերանորոգում /ք. Մեղրի, Քարահունջ, Սպանդարյան/ | 0.0 | 0.0 | 34000.0 | Քաունթերփարթ հինթերնեյշնլ | 34000 | ավարտված է |
| | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 0.0 | 0.0 | 8953.5 | Քաունթերփարթ հինթերնեյշնլ | 8953.5 | ավարտված է |
| | Մշակութային ծրագրերի իրականացում-ոչխարների խուզման փառատոն | 0.0 | 0.0 | 11662.4 | <<Իստեյթ մենեջմենթ ընդ Քամփնի>> ՓԲԸ | 11662.4 | ավարտված է |
| | Կապանի մշակույթի կենտրոնի սանհանգույցի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 6495.8 | <<Լեռնահայաստան>> ԲՀ | 6495.8 | ավարտված է |
| 2.2.24 | Հալիձորի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 8766.0 | <<Լեռնահայաստան>> ԲՀ | 8766 | ավարտված է |
| 2.2.25 | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 0.0 | 9256.8 | 10000.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 743.2 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.2.26 | Մշակութային ծրագրերի իրականացում | 0.0 | 38352.7 | 28586.1 | Համայնքային բյուջե | -9766.6 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.3 Առողջապահություն | | 565000.0 | 1372852.0 | 1079405.2 | | -293446.8 | |
| 2.3.1 | «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքի վերանորոգում և սառցամուտումների ձեռքբերում | 0.0 | 340000.0 | 458376.0 | ՀՀ պետական բյուջե, «Համաշխարհային բանկ», ԱՆ ԾԻԳ | 118376.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.3.2 | <<Մեղրու տարածաշրջանային ԲԿ>> ՓԲԸ նոր մասնաշենքի կառուցում | 130000.0 | 640000.0 | 238070.0 | ՀՀ պետական բյուջե, «Համաշխարհային բանկ», ԱՆ ԾԻԳ | -401930.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.3.3 | Մոր և մանկան բժշկական ծառայություն | 390000.0 | 390000.0 | 159301.8 | ՀՀ պետական բյուջե | -230698.2 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 2.3.4 | Ծարվի գյուղագաս ամբուլատորիաներին տրանսպորտային միջոցների տրամադրում | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 0.0 | ներառված է ՄԶԾ-ում, սակայն ՏԱՊ-ով նախատեսված չէ, քանի որ 2014թ. ՀՀ պետ. բյուջեից համապատասխան միջոցներ են նախատեսվել |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 2.3.5 | <<Քաջարանի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի վերազինում և մասնագետների վերաաատրաստում | 0.0 | 0.0 | 184216.4 | <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ | 184216.4 | ավարտված է |
| 2.3.6 | Միսիանի բժշկական կենտրոնի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 3669.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 3669.0 | ավարտված է |
| 2.3.7 | Բոնակոթի բժշկական կենտրոնի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 1444.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 1444.0 | ավարտված է |
| 2.3.8 | Անգեղակոթի բժշկական կենտրոնի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 1616.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 1616.0 | ավարտված է |
| 2.3.9 | Շինուհայրի բժշկական կենտրոնի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 913.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 913.0 | ավարտված է |
| 2.3.10 | << Սյունիքի մարզի նյարդահոգեբուժական դիսպանսերում արևային ջերմամատակարարման համակարգի ներդրում | 10000.0 | 0.0 | 24500.0 | ԵԱՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղ | 24500.0 | ավարտված է |
| 2.3.11 | Մարզի գյուղական ամբուլատորիաների տեխնիկական վերազինում | 15000.0 | 812.0 | 5259.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 4447.0 | ավարտված է |
| 2.3.12 | Ուսուցողական և խորհրդատվական ծրագրերի իրականացում/բժիշկների և բուժքույրերի վերապատրաստումներ / | 0.0 | 2040.0 | 2040.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 0.0 | ավարտված է |
| 2.4 Սոցիալական պաշտպանություն և երեխաների պաշտպանություն | | 601000.0 | 133978.8 | 531243.0 | | 397264.2 | |
| 2.4.5 | Գորիսում առողջակրթական, վերականգնողական կենտրոնի ստեղծում | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | Միջազգային և այլ կազմակերպություններ | -10000.0 | չի կատարվել ֆինանսավորման բացակայության պատճառով |
| 2.4.6 | Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնների ստեղծում, հովանավորչական ծրագրեր և պաշտպանություն | 600000.0 | 120000.0 | 0.0 | Միջազգային և այլ կազմակերպություններ | -120000.0 | չի կատարվել ֆինանսավորման բացակայության պատճառով |
| 2.4.7 | Ֆինանսական օգնություն մարզի ազգաբնակչությանը և կազմակերպության աշխատակիցներին | 0.0 | 0.0 | 526193.4 | <<Զանգեզուրի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | 526193.4 | ավարտված է |
| 2.4.8 | Աջակցություն Կապանի երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնի գործունեությանը | 0.0 | 649.6 | 649.6 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 0.0 | նախատեսվում է իրականացնել 2014թ. 2-րդ կիսամյակում |
| 2.4.9 | Աջակցություն հովանավորչական ծրագրերում ընդգրկված երեխաների առողջական, կրթական և սոցիալական խնամքի տնօրենների | 0.0 | 3329.2 | 3,400.0 | «Վորլդ Վիժն հինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 70.8 | նախատեսվում է իրականացնել 2014թ. 2-րդ կիսամյակում |
| 2.4.10 | Տարբեր սպորտային միջոցառումների մարզային մաշտաբով և պարաօլիմպիկ խաղերի անցկացում մարզում | 1000.0 | 0.0 | 1000.00 | այլ կազմակերպություններ | 1000.0 | ավարտված է |
| 3. Արդյունաբերություն | | 0.0 | 17793344.6 | 15695049.3 | | -2098295.3 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Հանքարդյունաբերության զարգացում | 0.0 | 2070000.0 | 955964.0 | <<Ագարակի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | -1114036.0 | ավարտված է |
| 3.2 | Հանքարդյունաբերության զարգացում | 0.0 | 8200000.0 | 8200000.0 | <<Զանգեզուրի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | 0.0 | ավարտված է |
| 3.3 | Հանքարդյունաբերության զարգացում | 0.0 | 0.0 | 5924085.3 | <<Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան>> ՓԲԸ | 5924085.3 | ավարտված է |
| 3.4 | Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերականգնում | 0.0 | 7523344.6 | 0.0 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի ընդունում | -7523344.6 | |
| 3.5 | Հանքարդյունաբերության զարգացում | 0.0 | 0.0 | 615000.0 | <<ԱՏ-Մետալս>> ՍՊԸ | 615000.0 | ավարտված է |
| 4. Գյուղատնտեսություն | | 975950.0 | 393479.0 | 307861.0 | | -85618.0 | |
| 4.2 | Պտղաբուծության զարգացում Մեղրիի տարածաշրջանում | 367750.0 | 180457.0 | 123000.0 | <<Քարո>> հիմնադրամ | -57457.0 | աշխատանքները ավարտված են |
| 4.3 | Արհեստական սերմնավորման կայանների ստեղծում Կապանի, Գորիսի և Սիսիանի տարածաշրջաններում | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | Սիջազգային կազմակերպություններ և մասնավոր ներուղորդներ | 0.0 | ներառված է ՄԶԾ-ում, սակայն ՏԱՊ-ով նախատեսված չէ, քանի որ 2014թ. ՀՀ պետ. բյուջեից համապատասխան միջոցներ չեն նախատեսվել |
| | | 376000.0 | 0.0 | 0.0 | Սիջազգային կազմակերպություններ և մասնավոր ներուղորդներ | 0.0 | ներառված է ՄԶԾ-ում, սակայն ՏԱՊ-ով նախատեսված չէ, քանի որ 2014թ. ՀՀ պետ. բյուջեից համապատասխան միջոցներ չեն նախատեսվել |
| 4.5 | Անասնապահության զարգացման ծրագրի իրականացում Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջաններում | 198000.0 | 141000.0 | 141000.0 | Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալություն | 0.0 | աշխատանքները ավարտված են |
| 4.1 | Աջակցություն ֆերմերներին գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և իրացման գործում | 19200.0 | 0.0 | 0.0 | Սիջազգային կազմակերպություններ և մասնավոր ներուղորդներ | 0.0 | չեն իրականացվել |
| 4.11 | Կենտրոնական աստիճանաբարձրացման ծախսերի ոլորտի ուժեղացում Սյունիքի մարզում՝ նպաստելու ՀՀ-ում աննդի անվտանգության ոլորտի բարելավմանը և գյուղատնտեսության կարգավորմանը | 0.0 | 57000.0 | 25000.0 | Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալություն | -32000.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 4.12 | Չրանոցի և փաթեթավորման սարքավորումների ձեռք բերում | 0.0 | 3654.0 | 0.0 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | -3654.0 | նախատեսվում է իրականացնել 2015թ. 1-ին կիսամյակում |
| 4.13 | Գյուղտեխնիկայի տրամադրում | 0.0 | 10150.0 | 15800.0 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 5650.0 | ավարտված է |
| 4.14 | Չրանոցի հիմնում Կապանի տարածաշրջանի Եղվարդ գյուղական համայնքում | 0.0 | 0.0 | 515.0 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 515.0 | ավարտված է |
| 4.15 | Հատնապտուղների հավաքման ծրագրի շրջանակներում փորձարարական մորո դաշտի հիմնում/Կապանի տարածաշրջանի Սյունիք գյուղական համայնքում/ | 0.0 | 1218.0 | 1351.0 | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 133.0 | ավարտված է |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.16 | Գյուղատնտեսությունը և քիզնեսը թեմայով դասընթացների կազմակերպում | 0.0 | 0.0 | 715.0 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 715.0 | ավարտված է |
| 4.17 | Կապանի տարածաշրջանի համայնքներին սերմացուների բաշխում | 0.0 | 0.0 | 480.0 | <<Կապանի փոքր ֆերմերների ասոցիացիա>> ՀԿ | 480.0 | ավարտված է |
| 5. Բնապահպանություն | | 965300.0 | 46726.7 | 76316.7 | | 29590.0 | |
| 5.5 | <<Հայաստանի բաց ծրագրի(Շիկահողի ծրագիր)>> իրականացում | 953000.0 | 0.0 | 0.0 | Սիջազգային կազմակերպություններ և մասնավոր ներդրողներ | 0.0 | ներառված է ՄԶԾ-ում, սակայն ՏԱՊ-ով նախատեսված չէ, քանի որ 2014թ. համապատասխան միջոցներ չեն նախատեսվել |
| 5.6 | Խուստուլի և Զանգեզուր արգելավայրերի ստեղծման ծրագրի իրականացում | 0.0 | 22000.0 | 28000 | Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամ | 6000.0 | ավարտված է |
| 5.7 | Բնապահպանական անվտանգության ծրագրերի իրականացում | 12300.0 | 0.0 | 0.0 | Սիջազգային կազմակերպություններ և մասնավոր ներդրողներ | 0.0 | ներառված է ՄԶԾ-ում, սակայն ՏԱՊ-ով նախատեսված չէ, քանի որ 2014թ. համապատասխան միջոցներ չեն նախատեսվել |
| 5.8 | Բնապահպանական ծրագրերի իրականացում | 0.0 | 16826.7 | 16826.7 | Համայնքային բյուջե | 0.0 | ավարտված է |
| 5.9 | Աջակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի թիրախային համայնքներում բնապահպանական վերականգնմանն ու ապահովմանը | 0.0 | 4600.0 | 29990.0 | ԵԱՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղ | 25390.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 5.1 | Աջակցություն Օրիուս բնապահպանական տեղեկատվական գրասենյակների գոծունեությանը | 0.0 | 3300.0 | 1500.0 | ԵԱՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղ | -1800.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 6. Քաղաքաշինություն | | 0.0 | 0.0 | 57252.7 | | 57252.7 | |
| 6.15 | Քաջարան քաղաքի բն. շենքերի տանիքների մասնակի վերանորոգում և վերականգնողական վերաօգոծարևում Ոստիկանության Կապանի | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | <<Զանգեզուրի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | 15000.0 | ավարտված է |
| 6.16 | բաժանմունքի վարչության շենքի նորոգում | 0.0 | 0.0 | 29797.9 | <<Զանգեզուրի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | 29797.9 | ավարտված է |
| 6.17 | Կապանի թիվ 14 սոտորածգային զորամասի և ՀՀ սահմանապահ զորքեր 2-րդ ջոկատի համար շինությունների վերանորոգում, շինարարական տրամադրում | 0.0 | 0.0 | 4994.5 | <<Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան>> ՓԲԸ | 4994.5 | ավարտված է |
| 6.18 | Ֆինանսական օգնություն N 27527 զորամասի ակումբի վերանորոգման համար | 0.0 | 0.0 | 742.3 | <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ | 742.3 | ավարտված է |
| 6.19 | Սիսիան, Սալվարդ, Գորայք, Լոր, Տոլորս, Բռնակոթ, Շաքի համայնքներում վերանորոգումների համար շինարարական տրամադրում | 0.0 | 0.0 | 6718.0 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 6718.0 | ավարտված է |
| 7. Ենթակառուցվածքներ | | 1410000.0 | 1495120.0 | 1983258.6 | | 488138.6 | |
| 7.1 Ծանապարհաշինություն | | 0.0 | 0.0 | 77660.6 | | 77660.6 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 7.1.6 | Ճանապարհային նշանների տեղադրում Քաջարան քաղաքում | 0.0 | 0.0 | 5120.0 | <<Ջանգեզուրի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | 5120.0 | ավարտված է |
| 7.1.7 | Կապան-Վահանավանք ճանապարհահատվածի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 59506.0 | <<Ջանգեզուրի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | 59506.0 | ավարտված է |
| 7.1.8 | Խոտ համայնքում փողոցային լուսավորության անցկացում | 0.0 | 0.0 | 912.0 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 912.0 | ավարտված է |
| 7.1.9 | Սիսիանի Մ. Նահապետի անվան հրապարակի ա/բ ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ | 0.0 | 0.0 | 150.0 | Համայնքային բյուջե | 150.0 | ավարտված է |
| 7.1.10 | Սիսիանի գազացրակայանին ա/բ ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ | 0.0 | 0.0 | 849.6 | <<Նորաշ>> ՍՊԸ | 849.6 | ավարտված է |
| 7.1.11 | Կուրիսի գյուղապետարան գերեզմանատուն տանող ճանապարհի վերանորոգում | 0.0 | 0.0 | 11123.0 | | 11123.0 | ավարտված է |
| 7.2 Ջրամատակարարում | | 1410000.0 | 1295000.0 | 1784000.0 | | 489000.0 | |
| 7.2.8 | Կապան, Կորիս, Սեղրի քաղաքային և Սյունիք, Աճանան ու Բռնակոթ գյուղական համայնքներում խմելու ջրամատակարարման բաշխիչ սանճեռի օպերատիվ | 1,410,000.0 | 1,295,000.0 | 1,784,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, Եվրոպական զարգացման բանկ, Ասիական զարգացման բանկ | 489000.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 7.3 Գազիֆիկացում | | 0.0 | 200120.0 | 121598.0 | 0.0 | -78522.0 | 0.0 |
| 7.3.1 | Ինձաձախ, Վաղատուր, Խոզնավար, Սպանդարյան համայնքների գազիֆիկացում | 0.0 | 200120.0 | 121598.0 | ՀՀ պետական բյուջե, <<Գյուղական տարածքների տնտեսական օպերատիվ>> ՇՎԿԳ | -78522.0 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 8. Հրոսաշրջություն | | 0.0 | 419174.0 | 193584.2 | | -225589.8 | |
| 8.5 | Տաթևի վանքի և հարակից տարածքների վերանորոգում և վերականգնման աշխատանքներ | 0.0 | 206537.0 | 89192.7 | <<Իստեյտ մենեջմենթ ընդ Ադմինիստրեյշն քամփնի>> ՓԲԸ | -117344.3 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 8.6 | Ճոպանուղու հարակից համայնքների զարգացում | 0.0 | 212637.0 | 104391.5 | <<Իստեյտ մենեջմենթ ընդ Ադմինիստրեյշն քամփնի>> ՓԲԸ | -108245.5 | աշխատանքները ընթացքի մեջ են |
| 9. Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, քաղաքացիական հասարակություն, արտակարգ իրավիճակներ | | 0 | 37732 | 1111720.3 | | 1073988.3 | |
| 9.2 | Համայնքների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում | 0.0 | 8932.0 | 22731.3 | «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 13799.3 | ավարտված է |
| | Աջակցություն Ագարակի քաղաքային համայնքին | 0.0 | 28800.0 | 44057.0 | <<Ագարակի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | 15257.0 | ավարտված է |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| | Աջակցություն մարզի համայնքներին | 0.0 | 0.0 | 696124.0 | <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ | 696124.0 | ավարտված է |
| | Աջակցություն մարզում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություններին | 0.0 | 0.0 | 148369.7 | <<ԶՊՄԿ>> ՓԲԸ | 148369.7 | ավարտված է |
| | Աջակցություն Կապան քաղաքային համայնքում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություններին | 0.0 | 0.0 | 112414.3 | <<Դանդի Փրիշս Մերթալս Կապան>> ՓԲԸ | 112414.3 | ավարտված է |
| | Աջակցություն Տաշտուն գյուղական համայնքին | 0.0 | 0.0 | 600.0 | <<ԱՏ- Մետալս>> ՍՊԸ | 600.0 | ավարտված է |
| | Համայնքային զարգացման ծրագրեր (Կապան, Սիսիան, Մեղրի, Արծվանիկ, Հալիձոր, Խնձորեսկ, Շինուհայր) | 0.0 | 0.0 | 69804.0 | Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ | 69804.0 | ավարտված է |
| | <<Սյունիքի մարզում կանաչ տնտեսական և քաղաքական հզորացում>>-ռեսուրս կենտրոնների աջակցության ծրագիր /Կապան, Գոռես, ԼԲեռն/ | 0.0 | 0.0 | 9900.0 | ԵԱՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղ | 9900.0 | ավարտված է |
| 9.12 | Աջակցություն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների աշխատավորների միությանը | 0.0 | 0.0 | 4900.0 | ԵԱՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղ | 4900.0 | ավարտված է |
| 9.13 | Աջակցություն երիտասարդների կարիերայի կողմնորոշման և պլանավորման կենտրոնին | 0.0 | 0.0 | 2820.0 | ԵԱՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղ | 2820.0 | ավարտված է |
| 10. ՀՀ Սյունիքի մարզի տնտեսության դիվերսիֆիկացիա | | 2837200.0 | 29200.0 | 0.0 | | -29200.0 | |
| | Աջակցություն Սյունիքի մարզի կայուն զարգացմանը | 585400.0 | 0.0 | 0.0 | ՀՀ պետական բյուջե | 0.0 | |
| | /2837200.0/ | 2251800.0 | 29200.0 | 0 | ԵԱՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղ | -29200.0 | չի կատարվել ֆինանսավորման բազակալության պատճառով |
| | ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2014թ. | 7,354,450.00 | 28,866,863.45 | 35,120,307.20 | | 6,253,444 | |

